




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил:

Директор на РИОСВ:

инж. Вендислав Николов



ДОКЛАД

от

контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна и Аксаково”, с. Вълген с оператор община Аксаково, гр. Аксаково

**Дата на извършване на проверката:** 28.07.2015 г.

**Място на извършване на проверката:** с. Вълген, община Аксаково

**Цели на проверката:**

Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 345-НО/2008 г. издадено от министъра на околната среда и водите.

**Извършени дейности:**

Проверката е проведена на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации.

**Констативна част:**

От извършената проверка на място на “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна и Аксаково”, с. Вълген с оператор община Аксаково и по документи в РИОСВ - Варна е установено следното:

За експлоатацията и следексплоатационните грижи на депото е издадено комплексно разрешително № 345-НО/2008 г.

Експлоатацията на депото е преустановена на 01.01.2015 г., съгласно Решение № 316/13.09.2013 г. на Общински съвет Аксаково, за което РИОСВ-Варна е уведомена с писмо вх. № 08-01-6713/02.10.2013 г.

Изготвен е план за закриване на депото, които е представен и утвърден от РИОСВ - Варна. За изпълнение на рекултивацията е избран изпълнител. В момента на проверката тече



процедура по избор на строителен надзор за изпълнение на строителството. Рекултивацията не е започнала. Тялото на депото е запръстено на 90 % от площта си.

Голите участъци са в западната и северозападната част на тялото. Не е установено наличие на вода в охладителните канавки и дерето - приток на р. Батовска след ретензионния басейн. Ретензионния басейн е на 80 % празен и помпената инсталация е в изправност.

Заложеният мониторинг по отпадъчни води се изпълнява, съгласно условията в КР.

Газоотвеждащата система е компроментирана. Същата ще бъде изградена на ново в процеса на изпълнението на проекта за рекултивация.

Няма постъпили данни за жалби и сигнали за разпространяване на миризми извън границата на депото.